



AUDIÊNCIA PÚBLICA



PPAG
2012/2015




**ASSEMBLEIA
DE MINAS**
Poder e Voz do Cidadão




Programa Cidade Administrativa

1. **Gerente do Programa:** Kênnya Kreppel Dias Duarte
2. **Objetivo do Programa:** Promover um ambiente ocupacional e de convivência favorável à integração governamental e à efetividade da gestão pública, por meio da coordenação e operação da CA com foco na utilização eficiente dos recursos, na melhoria dos processos e na finalização das obras complementares à implantação do complexo.
3. **Projetos/Processos que compõem o Programa:**
 1. Implantação da Cidade Administrativa
 2. Gestão e Operação da Cidade Administrativa



Projeto Implantação da Cidade Administrativa

1. **Gerente do Projeto:** Raquel Andréia Franco
2. **Órgão Responsável:** Intendência da Cidade Administrativa
3. **Objetivo do Projeto:** Finalizar a implantação da Cidade Administrativa por meio da construção e início da operação do Prédio de Serviços, consolidar a solução de alimentação, bem como realizar obras complementares necessárias ao pleno funcionamento da CA.



Estrutura Analítica do Projeto

Implantação da
Cidade
Administrativa

Prédio de Serviços

Obra finalizada

Solução de
Alimentação

Contrato publicado

Abrigos dos pontos
de ônibus e
caminhos até os
Prédios Minas e
Gerais

Obra realizada

Melhorias do
entorno - Conjunto
União

Obra realizada

Melhorias do
entorno - Campo
Monte Castelo

Obra finalizada

Condicionantes
ambientais -
monitoramento da
qualidade do ar

Estação de
monitoramento
da qualidade do
ar instalada

Condicionantes
ambientais -
Recuperação da
voçoroca


Obra finalizada

Condicionantes
ambientais -
Implantação do
monitoramento
meteorológico

Monitoramento
metereológico
implantado

Condicionantes
ambientais -Ações
de Educação no
trânsito

Curso
concluído



Monitoramento da execução

Ação em meta física não cumulativa


Ação: 1266 - IMPLANTAÇÃO DA CIDADE ADMINISTRATIVA

Produto: OBRA CIVIL CONCLUÍDA

Unidade de medida: Unidade

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%
Central	3	0	0,00%	3.700.000,00	0,00	0,00%
Total	3	0	0,00%	3.700.000,00	0,00	0,00%

Fonte: SIG Plan



Principais entregas – Janeiro/2012 a Junho/2012

- ✓ Pesquisa de percepção do entorno da Cidade Administrativa realizada
- ✓ Contrato do projeto executivo do Prédio de Serviços da Cidade Administrativa publicado
 - O Prédio de Serviços da Cidade Administrativa consiste em uma edificação que abrigará os *Data Centers* da PRODEMGE e SEF, a Cia de Guarda da Polícia Militar e a Diretoria de Transporte Terrestre do Gabinete Militar.






Foto ilustrativa da projeção do Prédio de Serviços




Principais entregas – Janeiro/2012 a Junho/2012

- ✓ Pesquisa de percepção do entorno da Cidade Administrativa realizada
 - Instrumento de avaliação continuada da percepção da população residente no entorno da CA;
 - Objetivo: captar e aferir potenciais alterações trazidas pela construção da CA, das obras correlatas e programas implantados na fase de licença de instalação às dinâmicas econômica, social e ambiental, e consequente impacto na qualidade de vida da população residente no seu entorno, além de verificar a quantidade e qualidade dos serviços e políticas públicas nos bairros Serra Verde, São Benedito e Morro Alto.



Principais entregas – Janeiro/2012 a Junho/2012

- ✓ Obra de revitalização do Conjunto União iniciada
 - Integra ações de melhoria do entorno da Cidade Administrativa, compromisso assumido pelo governo em decorrência da construção do complexo.
 - A execução da obra é realizada por meio do convênio entre a Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas e Prefeitura de Belo Horizonte.
 - A conclusão está prevista para 2013, quando as famílias, temporariamente instaladas em outros imóveis cujo aluguel é custeado pelo convênio, poderão retornar às suas casas.




Principais entregas – Janeiro/2012 a Junho/2012

- ✓ Obra de revitalização do Conjunto União iniciada




Fonte: Relatório fotográfico da obra de
julho 2012 - PBH





Processo Gestão e Operação da Cidade Administrativa

1. **Gerente do Processo:** Márcia Reynaud Morais
2. **Órgão Responsável:** Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
3. **Objetivo do Processo:** Garantir o funcionamento adequado da cidade administrativa, por meio da otimização de sua gestão e operação, com foco na melhoria do ambiente ocupacional e na eficiência no uso dos recursos.



Estrutura Analítica do Processo





Monitoramento da execução

Ação com meta física não cumulativa


Ação: 1106 - GESTÃO E OPERAÇÃO DA CIDADE ADMINISTRATIVA

Produto: CIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA/ GERENCIADA

Unidade de medida: Unidade

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/ Jun	%	Programado PPAG	Executado Jan/ Jun	%
Central	1	1	100%	153.800.000,00	59.333.841,99	38,58%
Total	1	1	100%	153.800.000,00	59.333.841,99	38,58%

Fonte: SIGPlan



Principais entregas – Janeiro/2012 a Junho/2012


✓ Rateio de Despesas da Cidade Administrativa implantado

Metodologia elaborada com o objetivo de identificar os gastos dos órgãos/entidades da CA por tipo de serviço ofertado pela Intendência.

- Promove a transparência da gestão pública;
- Subsidiar a tomada de decisão referente ao modelo de gestão dos serviços da CA;
- Incentiva o uso racional dos serviços disponibilizados, contribuindo para a otimização dos gastos.


Iniciado o encaminhamento dos relatórios aos órgãos/entidades em abril/2012. Encaminhados, no 1º. semestre, os relatórios referentes aos períodos de janeiro a maio/2012.






Principais entregas – Janeiro/2012 a Junho/2012

- ✓ Manual de normas, procedimentos e orientações - Cidade Administrativa
 - Documento dinâmico publicado em formato *web* no *Portal CA* com conteúdo normativo e explicativo sobre diversos temas e serviços relacionados ao funcionamento da Cidade Administrativa;
 - 02 novos capítulos publicados no período:
 - › *Materiais e serviços fornecidos pela Intendência;*
 - › *Uso dos estacionamentos.*







Principais entregas – Janeiro/2012 a Junho/2012

✓ Resultados do processo estratégico


- **14653** Atendimentos às solicitações de transporte da frota CA
 - ✓ 99,9% solicitações atendidas




- **93601** Documentos protocolados (P. Central)
 - ✓ 99,72% entregues no prazo





- **2237** Ordens de serviço de manutenções corretivas atendidas (manutenção geral da CA, combate a incêndio e elevadores)
 - ✓ 90,2% fechadas no prazo







Atendimento às solicitações de transporte da frota CA





Índice de cumprimento de prazo para entrega de documentos com origem de cadastro no Protocolo Central





Ordens de Serviços de manutenções corretivas fechadas no prazo

