



O Futuro de Minas passa pela Assembléia



PPAG

**Plano Plurianual de
Ação Governamental
2008/2011**



**Plano Plurianual de
Ação Governamental – PPAG**



ASSEMBLÉIA DE MINAS
O Poder do Cidadão

O futuro de Minas passa pela Assembleia

Monitoramento do PPAG 2008-2011

Projeto Estruturador: **Oferta de Gás Natural**

Órgão Responsável: **Companhia de Gás de Minas Gerais
Gasmig**

Gerente do Projeto: **José Carlos de Mattos
Presidente - Gasmig**

Gerente Adjunto: **Antonio Otávio Campos Ferraz
Diretor Técnico - Gasmig**



Objetivo do Projeto

Expandir a distribuição de gás natural no estado.



Fotos Projeto Sul de Minas



Escopo do Projeto

- Ampliar a oferta de gás natural na área de influência de Belo Horizonte, Juiz de Fora e Barbacena através da expansão das redes nessas áreas.
- Implantar redes de distribuição no Vale do Aço e Sul de Minas para o atendimento das demandas dos segmentos industrial, comercial e veicular dos municípios percorridos pela rede.



Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG



ASSEMBLÉIA DE MINAS
O Poder do Cidadão

O futuro de Minas passa pela Assembleia

Ação: 3006 - CONSTRUÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL NO VALE DO AÇO

Produto: REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS
CONSTRUÍDA

Unidade de Medida: QUILOMETRO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan a Abr	%	Programado PPAG	Executado Jan a Abr	%
Central	21	0	0,00	127.294.000,00	29.984.018,49	23,55
Rio Doce	18	0	0,00	108.794.000,00	8.630.004,86	7,93
Total	39	0	0,00	236.088.000,00	38.614.023,35	16,36



Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG



ASSEMBLÉIA DE MINAS
O Poder do Cidadão

O futuro de Minas passa pela Assembleia

Observações:

- O desembolso de investimentos relativos ao projeto vem ocorrendo desde o ano de 2008, devido à necessária antecedência para a encomenda e aquisição dos tubos, válvulas, conexões e outros materiais para a execução da obra. Até junho os desembolsos efetuados referiam-se somente a aquisição de materiais;
 - » O desembolso de investimentos aumentará no segundo semestre de 2009, devido ao pagamento por serviços previstos de serem efetuados pelas empreiteiras responsáveis pelas obras do Projeto Vale do Aço.
 - » A construção efetiva das redes de distribuição do Vale do Aço (limpeza e abertura de pista, abertura de vala, desfile de tubo, descendimento de tubo, recomposição) está prevista para o segundo semestre de 2009;
 - » Os valores programados no PPAG referem-se a Proposta Orçamentária utilizada para a elaboração da LOA – Lei Orçamentária Anual de julho de 2008. Os valores executados referem-se ao orçamento aprovado pelo Conselho de Administração da Gasmig em novembro de 2008.



Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG



ASSEMBLÉIA DE MINAS
O Poder do Cidadão

O futuro de Minas passa pela Assembleia

Ação: 3009 - CONSTRUÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL NO SUL DE MINAS

Produto: REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS
CONSTRUÍDA

Unidade de Medida: QUILÔMETRO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan a Abr	%	Programado PPAG	Executado Jan a Abr	%
Sul de Minas	95	50	52,63	55.556.000,00	38.929.010,51	70,07
Total	95	50	52,63	55.556.000,00	38.929.010,51	70,07



Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG



ASSEMBLÉIA DE MINAS
O Poder do Cidadão

O futuro de Minas passa pela Assembleia

Observações:

- » As obras estão em andamento e devem ser concluídas no segundo semestre de 2009. Os valores de desembolso dos investimentos estão compatíveis com o cronograma físico-financeiro previsto;
- » A previsão de início de fornecimento é para o final de 2009.



Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG



ASSEMBLÉIA DE MINAS
O Poder do Cidadão

O futuro de Minas passa pela Assembleia

Ação: 3010 - **AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DE BELO HORIZONTE, JUIZ DE FORA E BARBACENA**

Produto: REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS
CONSTRUÍDA

Unidade de Medida: QUILOMETRO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan a Abr	%	Programado PPAG	Executado Jan a Abr	%
Central	5	6	120,00	1.709.000,00	3.865.120,81	226,16
Mata	0	1	-	0,00	874.888,89	-
Total	5	7	140,00	1.709.000,00	4.740.009,70	277,36



Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG



ASSEMBLÉIA DE MINAS
O Poder do Cidadão

O futuro de Minas passa pela Assembleia

Observações:

- » As metas de execução das redes foram superadas. A tendência é que sejam contruídos e investidos extensões maiores que as previstas nesta ação.
- » Esta ação contempla uma região com maior concentração de consumidores. Coincide com uma área de maior rede de distribuição da Gasmig. Devido a esse fato, pequenas expansões anteriormente não previstas estão se viabilizando, como por exemplo o Aeroporto de Confins, a Ambev em Sete Lagoas e a Fusermann em Barbacena.
- » Os valores programados no PPAG referem-se a Proposta Orçamentária utilizada para a elaboração da LOA – Lei Orçamentária Anual de julho de 2008. Os valores executados referem-se ao orçamento aprovado pelo Conselho de Administração da Gasmig em novembro de 2008.



Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG



ASSEMBLÉIA DE MINAS
O Poder do Cidadão

O futuro de Minas passa pela Assembleia

Ação: 5011 - ASSINATURA DE CONTRATO EM CLIENTES EM JECEABA

Produto: VOLUME DE GÁS CONTRATADO

Unidade de Medida: MIL M3/D

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan a Abr	%	Programado PPAG	Executado Jan a Abr	%
Central	0	0	0,00	0,00	43.930,03	-
Total	0	0	0,00	0,00	43.930,03	0,00



Observações:

- » Assinatura do contrato em abril de 2009, o que se previa para 2010. Processo de licitação para contratação de válvulas e serviços estão em andamento e a aquisição dos tubos já está efetuada.
- » Prevê-se a construção de 7 km de rede de distribuição até o final deste ano.
- » Os valores dispendidos em 2009 referem-se à realização do Projeto Básico.



Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG



ASSEMBLÉIA DE MINAS
O Poder do Cidadão

O futuro de Minas passa pela Assembleia

Ação: 5015 - ASSINATURA DE CONTRATOS COM CLIENTES ÂNCORA DO VALE DO AÇO E DO SUL DE MINAS

Produto: VOLUME DE GÁS CONTRATADO

Unidade de Medida: MIL M3/D

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan a Abr	%	Programado PPAG	Executado Jan a Abr	%
Central	233	180	77,25	0,00	0,00	0,00
Rio Doce	447	0	0,00	1,00	0,00	0,00
Sul de Minas	64	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	744	180	24,19	1,00	0,00	0,00



Observações:

- » O contrato de fornecimento de gás para atendimento a um empreendimento no município de Jeceaba foi assinado em abril de 2009 e contempla um volume mensal de 180 mil m³/dia. São aguardados pela Gasmig a assinatura de mais contratos até dezembro do ano corrente.
- » Devido aos impactos da crise financeira internacional, o volume antes previsto de 744 mil m³/dia, reduziu-se para 458 mil m³/dia, conforme consta em atualização já efetuada no relatório de acompanhamento do projeto estruturador.