



O Futuro de Minas passa pela Assembléia



**PPAG**

**Plano Plurianual de  
Ação Governamental  
2008/2011**



**Plano Plurianual de  
Ação Governamental – PPAG**



ASSEMBLÉIA DE MINAS  
**O Poder do Cidadão**

O futuro de Minas passa pela Assembleia

# Monitoramento do PPAG 2008-2011

Projeto Estruturador: Cresce Minas: Oferta e  
Distribuição de Energia

Órgão Responsável: CEMIG Distribuição S. A.

Gerente do Projeto: Fernando Henrique Schuffner Neto



## Objetivo do Projeto

Recuperar a capacidade de disponibilização de energia elétrica, para atender a demanda de 774 municípios ou 17 milhões de pessoas.



## Escopo do Projeto

Construção, recapacitação e reforma de subestações,  
linhas e redes de distribuição de energia elétrica.





## Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG



ASSEMBLÉIA DE MINAS  
O Poder do Cidadão

O futuro de Minas passa pela Assembleia

**Ação:** 3011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E REFORÇO DAS REDES DE MÉDIA E BAIXA TENSÕES

**Produto:** REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM MÉDIA E  
BAIXA TENSÕES CONSTRUÍDA

**Unidade de Medida:** QUILÔMETRO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan a Abr	%	Programado PPAG	Executado Jan a Abr	%
Estadual	1.257	0	0,00	35.000.000,00	14.196.000,00	40,56
<b>Total</b>	<b>1.257</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>14.196.000,00</b>	<b>40,56</b>



## Observações:

- » **No sistema de redes de distribuição a CEMIG de 2006 a 2009, investiu R\$ 192,2 milhões**
- » **Em 2009, já investiu R\$ 25,4 milhões até a 23/06/2009**
- » **Construiu 651,79 km de redes até maio/2009**
- » **Prevendo-se construir mais 866 km de redes de distribuição até 2010**



## Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG



ASSEMBLÉIA DE MINAS  
O Poder do Cidadão

O futuro de Minas passa pela Assembleia

**Ação:** 3012 - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA DE TRANSFORMAÇÃO PELA EXPANSÃO DO SISTEMA DE SUBTRANSMISSÃO (LINHAS DE TRANSMISSÃO, SUBESTAÇÕES E TELECOMUNICAÇÃO)

**Produto:** MVA INSTALADO

**Unidade de Medida:** MEGA VOLT AMPERE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan a Abr	%	Programado PPAG	Executado Jan a Abr	%
Estadual	323	30	9,29	109.590.000,00	45.898.000,00	41,88
<b>Total</b>	<b>323</b>	<b>30</b>	<b>9,29</b>	<b>109.590.000,00</b>	<b>45.898.000,00</b>	<b>41,88</b>



## Observações:

- » **No sistema de subtransmissão, para aumentar a capacidade instalada, a CEMIG investiu R\$ 200 milhões de 2006 a maio/2009;**
- » **Está preparada para investir mais 132 milhões até dez/09;**
- » **Nesse período de 2006 a maio/2009, instalou 70 MVA de potência, sendo 40 MVA até 2008 e 30 MVA entre jan/09 e maio/09;**
- » **Está preparada para instalar mais 293 MVA até dez/09.**