

PPAG 2012-2015 - Execução física e financeira jan-ago/2014 e programação para 2015

Infraestrutura

Programa	Ação	Produto	Tipo	Meta Física 2014	Realizado	%	Meta Financeira 2014	Realizado	%	Meta Física 2015	Meta Financeira 2015	
35 MINAS LOGÍSTICA	1003	TERMINAIS METROPOLITANOS DE INTEGRAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO	OBRA CIVIL CONCLUÍDA	ESTRUTURADOR	13	1	8%	R\$ 84.589.812	R\$ 27.778.337	33%	3	R\$ 13.456.212,00
	1103	REDE DE METRÔ DA RMBH	MALHA METROVIÁRIA GERENCIADA	ESTRUTURADOR	1	0	0%	R\$ 140.602.000	R\$ 0	0%	1	R\$ 100.060.000,00
	1110	CAMINHOS DE MINAS	QUILÔMETRO PAVIMENTADO	ESTRUTURADOR	1.226	342	28%	R\$ 1.372.228.075	R\$ 530.849.024	39%	493	R\$ 939.652.265,00
	4657	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA	MALHA RODOVIÁRIA CONSERVADA	ESTRUTURADOR	27.075	27.075	100%	R\$ 977.692.437	R\$ 485.111.991	50%	27.075	R\$ 592.077.232,00
MINAS LOGÍSTICA Total								R\$ 2.575.112.323	R\$ 1.043.739.353	41%		R\$ 1.645.245.709,00
116 ESTRADAS VICINAIS DE MINAS	1074	READEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM ENFOQUE AMBIENTAL	QUILÔMETRO MELHORADO/AMPLIADO	ASSOCIADO	14	6	43%	R\$ 1.097.000	R\$ 0	0%	113	R\$ 2.001.212,00
	4127	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	ESTRADA CONSTRUÍDA/CONSERVADA	ASSOCIADO	17.800	6.360	36%	R\$ 1.666.880	R\$ 169.668	10%	13.548	R\$ 982.605,00
ESTRADAS VICINAIS DE MINAS Total								R\$ 2.763.880	R\$ 169.668	6%		R\$ 2.983.817,00

Informativo

Programa	Ação	Produto	Tipo	Meta Física 2014	Realizado	%	Meta Financeira 2014	Realizado	%	Meta Física 2015	Meta Financeira 2015	
132 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	1011	DESAPROPRIAÇÃO E REMOÇÃO DE FAMÍLIAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE DESPOLUIÇÃO DA LAGOA DA PAMPULHA - META 2014	% POPULAÇÃO URBANA ATENDIDA	ASSOCIADO	95	52	55%	R\$ 6.903.416	R\$ 539.552	8%	20	R\$ 1.120.000,00
	1107	APOIO AOS MUNICÍPIOS EM INTERVENÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	INTERVENÇÃO REALIZADA	ASSOCIADO	3	138	4.600%	R\$ 34.791.120	R\$ 29.145.620	84%	1	R\$ 35.001.000,00
	1155	REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL E CONTROLE DE CHEIAS DO Córrego FERRUGEM	OBRA EXECUTADA	ASSOCIADO	30	3	10%	R\$ 60.541.371	R\$ 3.264.108	5%	20	R\$ 50.200.000,00
	1343	URBANIZAÇÃO DE FAVELAS E REVITALIZAÇÃO DO ARRUDAS/TEREZA CRISTINA	OBRA EXECUTADA	ASSOCIADO	30	3	10%	R\$ 9.749.415	R\$ 1.505.329	15%	20	R\$ 15.300.000,00
	4124	RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CALHA DO RIO BETIM EM BETIM	OBRA EXECUTADA	Associado	AÇÃO NOVA						20	R\$ 70.051.804,00
	4130	REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL E DE CONTROLE DE CHEIAS DO Córrego RIACHO DAS PEDRAS	OBRA EXECUTADA	Associado	AÇÃO NOVA						70	R\$ 86.929.449,00
	4153	CONTROLE DE CHEIAS DO RIO MURIAÉ E RIO PRETO EM MURIAÉ	OBRA EXECUTADA	Associado	AÇÃO NOVA						20	R\$ 135.170.011,00

Informativo

Programa	Ação	Produto	Tipo	Meta Física 2014	Realizado	%	Meta Financeira 2014	Realizado	%	Meta Física 2015	Meta Financeira 2015		
	4182	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	OBRA CONCLUÍDA	Associado	AÇÃO NOVA						1	R\$ 1.000,00	
	4310	PREVENÇÃO EM ÁREAS DE RISCO AFETADAS PELAS CHUVAS	INTERVENÇÃO REALIZADA	ASSOCIADO	3	0	0%	R\$ 274.480.135	R\$ 2.480.796	1%	1	R\$ 1.000.000,00	
	4670	FORNECIMENTO DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS PARA APOIO À INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	INTERVENÇÃO REALIZADA	ASSOCIADO	1	1.820	182.000 %	R\$ 8.999.450	R\$ 7.042.390	78%	1	R\$ 1.000,00	
DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL Total								R\$ 395.464.907	R\$ 43.977.796	11%		R\$ 394.774.264,00	
166	BARRAGENS DE MINAS	1005	REORGANIZAÇÃO PRODUTIVA DOS BENEFICIADOS POR BARRAGEM	FAMÍLIA BENEFICIADA	ASSOCIADO	180	0	0%	R\$ 2.552.429	R\$ 2.548.308	100%	EXCLUÍDA	EXCLUÍDA
		1007	OPERAÇÃO DE BARRAGENS	OPERAÇÃO REALIZADA	ASSOCIADO	8	8	100%	R\$ 1.277.135	R\$ 226.933	18%	4	R\$ 925.142,00
		1084	IMPLANTAÇÃO DE BARRAGENS	ESTUDO E PROJETO ELABORADO	ASSOCIADO	2	2	100%	R\$ 202.883.180	R\$ 29.039.045	14%	50	R\$ 14.913.500,00
		1375	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS	RESERVATÓRIO CONSTRUÍDO	ASSOCIADO	1	0	0%	R\$ 38.182	R\$ 0	0%	1	R\$ 38.182,00
BARRAGENS DE MINAS Total								R\$ 206.750.926	R\$ 31.814.286	15%		R\$ 15.876.824,00	
186	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	4571	DESENVOLVIMENTO AEROVIAÁRIO	AEROPORTO CONSTRUÍDO/MELHORADO	ASSOCIADO	18	0	0%	R\$ 109.476.113	R\$ 20.654.131	19%	3	R\$ 55.997.117,00

Informativo

Programa	Ação	Produto	Tipo	Meta Física 2014	Realizado	%	Meta Financeira 2014	Realizado	%	Meta Física 2015	Meta Financeira 2015	
MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES Total							R\$ 109.476.113	R\$ 20.654.131	19%		R\$ 55.997.117,00	
209 AUMENTO DA CAPACIDADE E SEGURANÇA DOS CORREDORES DE TRANSPORTE	1158	FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	PLANO OPERACIONAL REALIZADO	ASSOCIADO	1	0	0%	R\$ 624.483	R\$ 0	0%	1	R\$ 8.078.000,00
	1159	OPERAÇÃO DE SEGURANÇA VIÁRIA	RODOVIA COM COBERTURA DE ATENDIMENTO INTEGRADO	ASSOCIADO	1.468	1.468	100%	R\$ 29.035.000	R\$ 8.568.100	30%	1.468	R\$ 34.010.264,00
	4217	CONTROLE DE PESAGEM DE CARGAS	PRAÇA DE PESAGEM	ASSOCIADO	92	75	82%	R\$ 53.940.000	R\$ 27.890.653	52%	75	R\$ 74.101.067,00
	4218	FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE VELOCIDADE	PONTO DE RADAR MONITORADO	ASSOCIADO	235	240	102%	R\$ 49.047.500	R\$ 27.488.232	56%	240	R\$ 66.924.740,00
	4223	EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	PESSOA ORIENTADA / CAPACITADA	ASSOCIADO	120.000	53.282	44%	R\$ 1.101.000	R\$ 138.877	13%	120.000	R\$ 1.100.000,00
	4463	FISCALIZAÇÃO DE CONCESSÕES	RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO ELABORADO	ASSOCIADO	12	8	67%	R\$ 3.500.000	R\$ 2.321.995	66%	12	R\$ 4.500.000,00
AUMENTO DA CAPACIDADE E SEGURANÇA DOS CORREDORES DE TRANSPORTE Total							R\$ 137.247.983	R\$ 66.407.856	48%		R\$ 188.714.071,00	
216 EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA	1352	MELHORIA DE ACESSO AOS PARQUES ESTADUAIS	VIA DE ACESSO MELHORADA	ASSOCIADO	65	0	0%	R\$ 15.000	R\$ 0	0%	65	R\$ 10.000,00

Informativo

Programa	Ação	Produto	Tipo	Meta Física 2014	Realizado	%	Meta Financeira 2014	Realizado	%	Meta Física 2015	Meta Financeira 2015	
	4076	IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ACESSOS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS	RODOVIA PAVIMENTADA E RESTAURADA	ASSOCIADO	86	6	7%	R\$ 76.945.852	R\$ 10.989.329	14%	47	R\$ 59.719.901,00
	4139	ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ESTUDOS DE ENGENHARIA E ANÁLISE DO VALOR	PROJETO EXECUTIVO OU ESTUDO DE ENGENHARIA E ANÁLISE DE VALOR CONCLUÍDO	ASSOCIADO	5	1	20%	R\$ 20.440.215	R\$ 8.914.084	44%	3	R\$ 10.000,00
	4415	PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS EM PARCERIA	RODOVIA MELHORADA/PAVIMENTADA	ASSOCIADO	3	3	100%	R\$ 41.365.180	R\$ 963.056	2%	68	R\$ 502.063.063,00
	4543	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	PONTE E VIADUTO CONSTRUÍDO ATENDIDO	ASSOCIADO	2	3	150%	R\$ 33.643.788	R\$ 25.277.961	75%	1	R\$ 4.027.500,00
EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA Total								R\$ 172.410.035	R\$ 46.144.430	27%		R\$ 565.830.464,00
224	APOIO A INFRAESTRUTURA, CONSTRUÇÃO E DINAMIZAÇÃO ECONÔMICA MUNICIPAL											
	3004	PAVIMENTAÇÃO E MELHORAMENTO DA AV. JOSÉ ANANIAS DE AGUIAR - ARAXÁ/MG	VIA URBANA PAVIMENTADA	ASSOCIADO	2	0	0%	R\$ 8.000.000	R\$ 0	0%	EXCLUÍDA	EXCLUÍDA
	3014	CONSTRUÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO À INHOTIM NO MUNICÍPIO DE BRUMADINHO/MG	OBRA CIVIL CONCLUÍDA	ASSOCIADO	15	0	0%	R\$ 40.000.000	R\$ 0	0%	EXCLUÍDA	EXCLUÍDA

Informativo

Programa	Ação	Produto	Tipo	Meta Física 2014	Realizado	%	Meta Financeira 2014	Realizado	%	Meta Física 2015	Meta Financeira 2015	
APOIO A INFRA-ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO E DINAMIZAÇÃO ECONÔMICA MUNICIPAL Total							R\$ 48.000.000	R\$ 0	0%	EXCLUÍDO	EXCLUÍDO	
DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA GOVERNAMENTAL	2065	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES FÍSICAS DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL	UNIDADE ATENDIDA	ASSOCIADO	4	0	0%	R\$ 1.544.000	R\$ 17.447	1%	EXCLUÍDA	EXCLUÍDA
	4148	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA INFRAESTRUTURA GOVERNAMENTAL	UNIDADE CONSTRUÍDA/ REFORMADA/ AMPLIADA	ASSOCIADO	1	1	100%	R\$ 654.848	R\$ 469.293	72%	EXCLUÍDA	EXCLUÍDA
DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA GOVERNAMENTAL Total							R\$ 2.198.848	R\$ 486.739	22%	EXCLUÍDO	EXCLUÍDO	
293 PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	4205	DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	ESTUDO E PROJETO ELABORADO	ASSOCIADO	1	0	0%	R\$ 0	R\$ 0	0%	EXCLUÍDA	EXCLUÍDA
	4510	ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES DE SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	CONTRATO DE CONCESSÃO GERENCIADO	ASSOCIADO	7	0	0%	R\$ 175.325.766	R\$ 7.432.791	4%	3	R\$ 2.690.000,00

Informativo

Programa	Ação	Produto	Tipo	Meta Física 2014	Realizado	%	Meta Financeira 2014	Realizado	%	Meta Física 2015	Meta Financeira 2015
PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS E INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS Total							R\$ 175.325.766	R\$ 7.432.791	4%		R\$ 2.690.000,00
Total Rede							R\$ 3.824.750.781	R\$ 1.260.827.049	33%		R\$ 2.872.112.266

Fonte: MINAS GERAIS. Assembleia Legislativa. Diretoria de Processo Legislativo. Gerência-Geral de Consultoria Temática.

Fontes primárias: (1) __. Projeto de Lei nº 5.496, de 2014. Dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015, para o exercício 2015.

(2) __. Secretaria de Estado de Fazenda. Armazém Siafi: Sistema Integrado de Administração Financeira de Minas Gerais. Belo Horizonte, 2014.