


SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE



ASSEMBLEIA
FISCALIZA
2021 - 2º semestre

Belo Horizonte, 13 de dezembro de 2021

TRANSPORTE AEROVIÁRIO

Aeroporto Regional do Vale do Aço

R\$ 12
milhões

Investidos em obras de
melhorias em 2021

Com as obras foi possível retomar a operação do aeroporto com 5 voos semanais a partir de 01/12/2021.



Concessão do Aeroporto da Pampulha

R\$ 34
milhões

De outorga fixa, representando
ágio de 245,29% sobre o valor
mínimo estabelecido

R\$ 151
milhões

Previstos em investimentos no
terminal nos próximos 30 anos



Agenda de Regulação



AGENDA
REGULATÓRIA

BIÊNIO 2021-2022

Criação da **Comissão de Regulação de Transportes**, em abril de 2021, como instância responsável por analisar e deliberar questões regulatórias, especialmente a análise de pleitos econômico-financeiros e a expedição de normas orientadoras.

A **Agenda Regulatória** está dividida em 3 grandes eixos de atuação:

- 1. ações institucionais para a melhoria do ambiente regulatório;
- 2. planos de “clearing”, para limpeza de passivos contratuais; e
- 3. elaboração de normativas que padronizam e dão transparência aos fluxos de trabalho.

[Resolução Conjunta DER/SEINFRA N° 003, de 24 de fevereiro de 2021](#) - Estabelece as diretrizes a serem atendidas pelas Concessionárias relativas à tramitação de projetos de engenharia, referentes às obras dos contratos de concessão rodoviária.

[Resolução Conjunta SEINFRA/DER/ N° 004, 05 de abril de 2021](#) - Institui a Comissão de Regulação de Transportes no Estado de Minas Gerais.

[Resolução Conjunta SEINFRA/DER N° 006, de 30 de junho de 2021](#) - Estabelece as diretrizes e procedimentos para inclusão de novos investimentos em contratos de concessões e PPPs de rodovias.

[Resolução SEINFRA N° 28, de 30 de agosto de 2021](#) - Estabelece os procedimentos e diretrizes para o reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão e parcerias público-privadas de infraestrutura de transportes.

[Resolução SEINFRA n° 32, de 27 de outubro de 2021](#) - Dispõe sobre as revisões ordinárias e extraordinárias em contratos de concessão e parcerias público-privadas de infraestrutura de transportes.



RMBH Fiscaliza

Lançamento em Abril de 2021.

Parceria entre o Estado e Municípios para ampliar a abrangência e eficiência de fiscalização.

Foram formalizados diversos Convênios de cooperação técnica com Municípios da Região Metropolitana

Melhor atendimento aos usuários



OBRAS DE EDIFICAÇÃO DO DER-MG (2021)



INFRAESTRUTURA
E MOBILIDADE



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

OBRAS DE EDIFICAÇÃO DO DER-MG (2021)

30 ✓ 8 OBRAS CONCLUÍDAS
✓ 20 OBRAS EM ANDAMENTO

EMPREENDIMENTOS

R\$ 540 mi
EM INVESTIMENTOS



GESTÃO PARA RETOMADA DE OBRAS

RETOMADA DE
CONVÊNIOS FEDERAIS

RENEGOCIAÇÃO
RECURSOS BNDES

RENEGOCIAÇÃO
RECURSOS CODEMGE

RECURSOS
FUNDAÇÃO RENOVA

ACORDO VALE

1.010

EMPREGOS DIRETOS

3.589

EMPREGOS
INDIRETOS

1.387

EMPREGOS EFEITO-
RENDA

R\$ 26.06 mi

IMPOSTOS
INDIRETOS

INFRAESTRUTURA
E MOBILIDADE



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

OBRAS DE EDIFICAÇÃO DO DER-MG (2021)

CONCLUÍDO



7 ESCOLAS
INDÍGENAS ALDEIA
XACRIABÁ
SÃO JOÃO DAS
MISSÕES

30

INTERVENÇÕES

R\$ 540 mi

EM INVESTIMENTOS

EDITAL
PUBLICADO



BACIA DE
CONTENÇÃO,
PAC RIACHO
DAS PEDRAS

CONCLUÍDO



CADEIA
PÚBLICA DE
ITAJUBÁ

EM
ANDAMENTO



HOSPITAL JÚLIA
KUBITSCHEK -
REFORMA DO
BLOCO
CIRÚRGICO

EM
ANDAMENTO



CONTENÇÃO DE
ENCOSTAS, EM
CATAGUASES

INFRAESTRUTURA
E MOBILIDADE



MINAS
GERAIS

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

OBRAS DE EDIFICAÇÕES 2021

EMPREENDIMENTO	MUNICÍPIO	% EXECUTADO	CONCLUSÃO	VALOR		
PAC ARRUDAS FINHIS - CMEI	CONTAGEM	CONCLUÍDO	08/01/21	2.684.842	TOTAL EDUCAÇÃO	24.156.073
REFORMA DE 7 ESCOLAS INDÍGENAS XACIABÁ	SÃO JOÃO DAS MISSÕES	CONCLUÍDO	30/08/21	1.943.310		
EE JOÃO COTTA DE FIGUEIREDO BARCELOS	TIMÓTEO	92,52%	30/11/21	1.094.736		
E. E. DELFIM MOREIRA - REFORMA	JUIZ DE FORA	68,31%	01/06/22	12.293.447		
E. E. PAULA ROCHA - RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO	SABARÁ	80,82%	01/06/22	6.139.738		
UTRAMIG - REFORMA	BELO HORIZONTE	CONCLUÍDO	31/07/21	131.356	TOTAL EQ. PÚBLICOS E INFRAESTRUTURA	189.923.012
UEMG COMPLEXO FRUTAL - CERCAMENTO E GUARITAS	FRUTAL	CONCLUÍDO	05/09/21	732.593		
PARQUE FERNÃO DIAS - CERCAMENTO	CONTAGEM	CONCLUÍDO	19/10/21	537.446		
SEF CONTAGEM - REFORMA	CONTAGEM	0,00%	17/01/22	380.952		
SEF MURIAÉ - REFORMA	MURIAÉ	0,00%	07/03/22	597.812		
PAC ENCOSTAS - CATAGUASES	CATAGUASES	1,77%	05/02/22	9.373.802		
PAC FERRUGEM - UNIDADES HABITACIONAIS	DIVERSOS	57,97%	15/03/23	50.628.677		
PAC RIACHO DAS PEDRAS - BACIA DE DETENÇÃO B2 E B5	CONTAGEM	39,55%	31/12/23	127.540.374		
PAC ARRUDAS FINHIS - USF	CONTAGEM	CONCLUÍDO	08/01/21	2.684.842	TOTAL SAÚDE	219.621.451
HGIP (IPSEMG) - ELEVADORES - REFORMA E MODERNIZAÇÃO	BELO HORIZONTE	CONCLUÍDO	24/09/21	2.094.468		
HOSPITAL EDUARDO DE MENEZES - REFORMA	BELO HORIZONTE	68,67%	31/10/21	2.313.895		
HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR - REFORMA DO LME	BELO HORIZONTE	45,75%	28/01/22	575.595		
HGIP (IPSEMG) - REFORMA DE PISOS E FACHADA	BELO HORIZONTE	50,93%	10/02/22	169.136		
HOSPITAL JÚLIA KUBITSCHK - REFORMA DO BLOCO CIRÚRGICO	BELO HORIZONTE	30,24%	11/02/22	2.715.679		
BANCO PILOTO DE PELE DO CETEBIO	LAGOA SANTA	1,84%	29/04/22	1.067.836		
HOSPITAL REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES	GOVERNADOR VALADARES	70,00%	31/12/23	88.000.000		
HOSPITAL REGIONAL DE TEÓFILO OTONI	TEÓFILO OTONI	51,69%	31/12/23	120.000.000		
CADEIA PÚBLICA DE ITAJUBÁ - AMPLIAÇÃO	ITAJUBÁ	CONCLUÍDO	10/08/21	9.810.121	TOTAL SEGURANÇA	106.306.925
CSE SETE LAGOAS - REFORMA	SETE LAGOAS	36,99%	19/01/22	471.650		
CADEIA PÚBLICA DE ALFENAS - AMPLIAÇÃO	ALFENAS	95,76%	28/02/22	13.565.779		
CADEIA PÚBLICA DE DIVINÓPOLIS - AMPLIAÇÃO	DIVINÓPOLIS	96,75%	28/02/22	13.760.354		
CADEIA PÚBLICA DE ITURAMA - CONSTRUÇÃO	ITURAMA	95,16%	28/02/22	26.086.850		
CSE DE ALFENAS - CONSTRUÇÃO	ALFENAS	93,03%	28/02/22	17.489.379		
CSE TEÓFILO OTONI - REFORMA	TEÓFILO OTONI	17,56%	19/04/22	772.816		
CADEIA PÚBLICA DE UBÁ - CONSTRUÇÃO	UBÁ	79,67%	31/12/22	24.349.976		
					TOTAL GERAL	540.007.461



EDUCAÇÃO



INFRAESTRUTUR
A EQ. PÚBLICOS



SAÚDE



SEGURANÇA

DOAÇÃO DE MATERIAIS




DOAÇÕES REALIZADAS



NORMATIVA PUBLICADA
RESOLUÇÃO CONJUNTA SEGOV/SEINFRA 001/2021

1165
METROS DE
BUEIROS

30
CONJUNTOS
DE VIGAS



30 dias

PARA APRESENTAÇÃO DA
DOCUMENTAÇÃO OU A
AUTORIZAÇÃO SERÁ DIRECIONADA
PARA OUTRO MUNICÍPIO

+ CELERIDADE NO
ATENDIMENTO

+ MUNICÍPIOS
ATENDIDOS

INFRAESTRUTURA
E MOBILIDADE



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

ABRACE UMA RODOVIA



INFRAESTRUTURA
E MOBILIDADE



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

ABRACE UMA RODOVIA



DER-MG conclui obras em trecho de cinco quilômetros da MG-290

O Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) concluiu, na última semana, os serviços de recuperação funcional do pavimento em um trecho de cinco quilômetros da rodovia MG-290, no município de Ouro Fino, no Sul do estado.

Os trabalhos, iniciados na primeira semana de outubro, foram executados por meio do aporte de recursos da ordem de R\$3 milhões, sendo R\$ 1 milhão de emenda do deputado estadual Dalmo Ribeiro e R\$ 2 milhões de contrapartida do Governo de Minas.

geral do DER-MG, Robson Santana explica que a recuperação funcional prolonga a vida útil do pavimento e diminui os gastos com a conservação rotodovia, como as intervenções do tipo tapa-buraco e remendo profundo.

em condições seguras, garantindo, desta forma, mais tranquilidade e conforto para o usuário”,

izional com pintura de bordo e de eixo da pista, além de reforço na sinalização vertical.



PRINCIPAL COLUNAS NOTÍCIAS JORNAL INSTITUCIONAL FALE CONOSCO

ESTADO PUBLICA EDITAL DA LICITAÇÃO PARA A BR-479



Acompanharam o governador no município o prefeito de Itaúna, Neider Moreira de Faria; o deputado federal Marcelo Álvaro Antônio; a chefe de gabinete



07/10/2021

Governo de Minas investe R\$ 5,7 mi na MG-431 em Itaúna, antiga demanda da população

O governador Romeu Zema visitou, nesta quinta-feira (7/10), em Itaúna, na região Centro-Oeste, as obras na MG-431, que interliga a cidade ao município vizinho de Itaiaiçu. As intervenções e melhorias na rodovia são uma antiga demanda da população. Iniciada em setembro, a obra contará com R\$ 5,7 milhões do [Tesouro Estadual](#).

Atualmente, está em curso a implantação e pavimentação do acesso secundário - no km 50,3 - com extensão de 1,35 quilômetros, trecho conhecido como Trevo do Morro do Engenho.

As intervenções estão previstas para serem concluídas em abril de 2022, e

retos e indiretos.

e mesmo com toda a dificuldade financeira, o Estado voltou a ter condições de realizar investimentos. “Só se acabamos com os desperdícios e privilégios que sempre existiram. Faça questão de mostrar que o governo tem responsabilidade com cada centavo do mineiro”, afirmou.

18 nov 15h40

Governo de Minas lança edital para obra na Rodovia do Entre Ribeiros em Paracatu



O [Governo de Minas](#), por meio das secretarias de Estado de [Governo \(Segov\)](#) e de [Infraestrutura e Mobilidade \(Seinfra\)](#), publicou, nesta quinta-feira (18/11), o edital de obras da LMG-680, rodovia localizada na região de Paracatu, no Noroeste mineiro, também conhecida como “Estrada de Entre Ribeiros”. O documento foi lançado oficialmente na última quarta-feira (17/11).

R\$182 MILHÕES CAPTADOS!!!

INFRAESTRUTURA
E MOBILIDADE



MINAS
GERAIS

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

ABRACE UMA RODOVIA

TRECHO	RECURSO CAPTADO	STATUS
TERCEIRA FAIXA - VARGINHA TRÊS PONTAS PAVIMENTAÇÃO PARACATU - ENTRE RIBEIROS (680)	R\$ 10.000.000,00 R\$ 40.000.000,00	LICITAÇÃO EM ANDAMENTO LICITAÇÃO EM ANDAMENTO / CONVÊNIO EM CELEBRAÇÃO COM GOVERNO FEDERAL
PAVIMENTAÇÃO JANUÁRIA TEJUCO (479) PAVIMENTAÇÃO ESTRADA FAZENDA SANTA MÔNICA (631)	R\$ 7.000.000,00 R\$ 2.000.000,00	LICITAÇÃO EM ANDAMENTO LICITAÇÃO EM ANDAMENTO
PAVIMENTAÇÃO LIMEIRA DO OESTE RECUPERAÇÃO TRECHOS MG 290	R\$ 70.000.000,00 R\$ 1.000.000,00	OBRA A INICIAR OBRA REALIZADA
ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA - SERRA DO SALITRE, CARMO DO PARANAÍBA, ITABIRA, BARÃO DE COCAIS) TREVO DE ITAÚNA	R\$ 4.000.000,00 R\$ 5.000.000,00	LICITAÇÃO EM ANDAMENTO OBRA EM ANDAMENTO
PAULA CÂNDIDO - DIVINÉSIA MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO	R\$ 3.000.000,00	CONVÊNIO EM CELEBRAÇÃO COM GOVERNO FEDERAL
RIO PARDO DE MINAS E MATO VERDE	R\$ 20.000.000,00	CONVÊNIO EM CELEBRAÇÃO COM GOVERNO FEDERAL
MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO VARGEM ALEGRE E REVÉS DO BELÉM	R\$ 20.000.000,00	CONVÊNIO EM CELEBRAÇÃO COM GOVERNO FEDERAL
TOTAL	R\$ 182.000.000,00	

-21°

INFRAESTRUTURA
E MOBILIDADE



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

PONTOS CRÍTICOS E RECUPERAÇÃO DE DANOS DAS CHUVAS



INFRAESTRUTURA
E MOBILIDADE



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

PONTOS CRÍTICOS E RECUPERAÇÃO DE DANOS DAS CHUVAS

+ 14

OBRAS CONTRATADAS

+ R\$ 88mi

EM INVESTIMENTOS
PREVISTOS PARA 2021/2022



INFRAESTRUTURA
E MOBILIDADE



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

TERMO DE RECUPERAÇÃO DA VALE



INFRAESTRUTURA
E MOBILIDADE



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

TERMO DE REPARAÇÃO COM A VALE

17

OBRAS INICIADAS

+ 60

OBRAS PREVISTAS PARA
2021/2022/2023


+ R\$500 MI

INVESTIDOS EM
RECUPERAÇÃO

+ R\$470 MI

INVESTIDOS EM
PAVIMENTAÇÃO E PONTES

MATA




Rodovia	Trecho	Extensão (km)	Região	Status	Previsão de Conclusão
MG-265	Entrº BR/482 (Carangola) - Perímetro Urbano de Divino	16,2	Mata	8 - Obra Iniciada	29/04/2022
AMG-2905	Entrº MG/111 - Simonésia	4,5	Mata	8 - Obra Iniciada	13/04/2022
CMG-482	Entrº MG/111 (B) - Entrº BR/116 (A) (Fervedouro)	29,2	Mata	5 - Obra em licitação	24/02/2023
MG-111	Manhumirim - Entrº BR/482 A	37,0	Mata	5 - Obra em licitação	24/02/2023
MG-108	Lajinha - Manhumirim	46,0	Mata	6 - Obra licitada	03/11/2022

MAIS DE R\$46 MI DE INVESTIMENTOS!

MAIS DE 100 KM DE RODOVIAS EM RECUPERAÇÃO



CAMPO DAS VERTENTES



MAIS DE R\$25 MI
DE
INVESTIMENTOS!

MAIS DE 90 KM DE
RODOVIAS EM
RECUPERAÇÃO

Rodovia	Trecho	Extensão (km)	Região	Status
900AMG-0420	BR/040 (Ressaquinha) – Senhora dos Remédios	27,4	Campo das Vertentes	5 - Obra em licitação
MG-275	Capela Nova – Entrº BR/040 (Carandaí)	27,5	Campo das Vertentes	5 - Obra em licitação
MG-338	Ibertioga - Campolide	30,4	Campo das Vertentes	5 - Obra em licitação

CENTRAL



Rodovia	Trecho	Extensão (km)	Região	Status	Previsão de Conclusão
MG-040	Crucilândia - Início do Perímetro Itaguara	17,6	Central	8 - Obra Iniciada	27/08/2022
MGC-262	Caete-Barão de Cocais e Contorno de Barão de Cocais	28,5	Central	8 - Obra Iniciada	13/08/2023

MAIS DE R\$125 MI DE INVESTIMENTOS!

MAIS DE 28 KM DE PAVIMENTAÇÃO



CENTRO OESTE



Programa	Rodovia	Trecho	Região	Status	Previsão de Conclusão
PAVIMENTAÇÃO	MG-170	Pimenta - Guapé (ponte), inclui encabeçamento da ponte sobre o Ribeirão jardim e Ponte sobre o Córrego Grande ou Cachoeira	Centro oeste	5 - Obra em licitação	27/10/2022

MAIS DE R\$50 MI DE INVESTIMENTOS!

METROPOLITANA



Rodovia	Trecho	Extensão (km)	Região	Status	Previsão de Conclusão
MGC-262	Ponte Sobre Rio das Velhas - Entr ^o Av. José Cândido da Silveira Condomínio Capela - Início	11,1	Metropolitana	5 - Obra em licitação	30/05/2022
LMG-806	Perímetro Urbano de Ribeirão das Neves (Trevo Cirin)	7,6	Metropolitana	5 - Obra em licitação	30/05/2022
MG-238	Interseção IVECO - Sete Lagoas	8,2	Metropolitana	5 - Obra em licitação	30/05/2022
MG-040	Funil (KM 44,0) - Brumadinho (KM 50,2)	6,2	Metropolitana	5 - Obra em licitação	30/05/2022
MG-010	Rua Lateral/Pista do Move (Estação Risoleta Neves - Estação Morro Alto)	4,8	Metropolitana	5 - Obra em licitação	30/05/2022

MAIS DE 35 KM DE RECUPERAÇÃO

MAIS DE R\$26 MI DE INVESTIMENTOS!

INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE



MINAS GERAIS

GOVERNO DIFERENTE. ESTADO EFICIENTE.

METROPOLITANA

DER-MG inicia obras de **recuperação** de trecho da **MG-040 na RMBH**

INFRAESTRUTURA
E MOBILIDADE



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.



seinfra_mg • Seguindo



seinfra_mg As obras de recuperação da rodovia MG-040, que liga os municípios de Crucilândia e Itaguara, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foram iniciadas na última semana pelo DER-MG.

Ao todo, 17,6 km passarão por reforma com a recuperação do asfalto e reforço de sinalização.

Saiba mais em www.der.mg.gov.br

#infraestrutura #rodovias #dermg #governomg

10 sem



Curtido por governomg e outras 53 pessoas

28 DE SETEMBRO



Adicione um comentário...

Publicar

INFRAESTRUTURA
E MOBILIDADE



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

NOROESTE




Rodovia	Trecho	Extensão (km)	Região	Status	Previsão de Conclusão
LMG-633	Entrº MG/401 - Mocambinho	35,0	Noroeste / Norte	5 - Obra em licitação	24/02/2023
MG-401	Porto Matias Cardoso - Início Perímetro Urbano Janaúba	139,8	Noroeste / Norte	6 - Obra licitada	24/02/2023
LMG-690	Entrº Entr Ribeiros - Entrº MG181 - Brasilândia de Minas, incluindo Ponte sobre Rio Paracatu e Passagem Inferior	68,1	Noroeste	5 - Obra em licitação	27/03/2023
LMG-740	Entrº MG/410 - Lagoa Grande	25,7	Noroeste	5 - Obra em licitação	24/02/2023
MG-410	Bela Vista (Divisa 39ª URG) - Entrº MGC/354 (P/ Presidente Olegário)	51,4	Noroeste	5 - Obra em licitação	27/12/2021

MAIS DE 200 KM DE RECUPERAÇÃO

MAIS DE R\$150 MI DE INVESTIMENTOS!

MAIS DE 68KM DE PAVIMENTAÇÃO

NORTE



Rodovia	Trecho	Extensão (km)	Região	Status	Revisão de Conclusão
LMG-633	Entrº MG/401 - Mocambinho	35,0	Noroeste / Norte	5 - Obra em licitação	24/02/2023
MG-401	Porto Matias Cardoso - Início Perímetro Urbano Janaúba	139,8	Noroeste / Norte	6 - Obra licitada	24/02/2023
MG-202	Ponte sobre o Rio São Francisco, no trecho São Romão - Entrº MG-161	0,0	Norte	1 - Projeto a licitar	11/04/2023
MG-402	Ponte sobre o Rio São Francisco no trecho São Francisco - Pintópolis	1,1	Norte	5 - Obra em licitação	21/11/2023
MG-401	Ponte Rio Sobre o Rio São Francisco no trecho Entr. MGC/135 (Manga) - Porto Matias e Variante na Roodovia MG-401	3,0	Norte	3 - Projeto em andamento	06/12/2023
MG-402	Pintópolis - Urucua	73,1	Norte	8 - Obra Iniciada	09/03/2023
ND	Via Principal do Anel Rodoviário Sul de Montes Claros	4,7	Norte	6 - Obra licitada	30/05/2022

CONSTRUÇÃO DE PONTES!

MAIS DE 80KM DE PAVIMENTAÇÃO

MAIS DE R\$260 MI DE INVESTIMENTOS!

RIO DOCE/VALE DO RIO DOCE



Rodovia	Trecho	Extensão (km)	Região	Status	Previsão de Conclusão
900AMG-4010	Entrº BR/458 - Bugre	3,2	Rio Doce	8 - Obra Iniciada	25/11/2022
900AMG-4015	Entrº BR/458 - Ipaba	5,0	Rio Doce	8 - Obra Iniciada	25/11/2022
900AMG-4020	Entrº BR/458 - São João do Oriente	12,0	Rio Doce	8 - Obra Iniciada	25/11/2022
MG-111	Ipanema - Manhuaçu	78,0	Rio Doce	8 - Obra Iniciada	13/04/2022
MG-311	Entrº BR/116 (Campanário) - Pescador	20,6	Rio Doce	5 - Obra em licitação	24/02/2023
MG-744	Virgolândia - Entrº MGC-314 (P/ Coroaci)	13,0	Vale do Rio Doce	6 - Obra licitada	11/02/2022

MAIS DE 100KM DE RECUPERAÇÃO

MAIS DE R\$60 MI DE INVESTIMENTOS!

JEQUITINHO-MUCURI/MUCURI



- + DE R\$150 MI DE INVESTIMENTO
- MAIS DE 200 KM DE RECUPERAÇÃO



Rodovia	Trecho	Extensão (km)	Região	Status	Previsão de Conclusão
MG-105	Águas Formosas - Pavão	45,6	Jequitinhonha-Mucuri	8 - Obra Iniciada	21/11/2023
MGC-367	Entrº MGT/342 B (P/ Cel. Murta) - Virgem da Lapa	31,2	Jequitinhonha-Mucuri	6 - Obra licitada	24/02/2023
MGC-367	Entrº LMG/677 (P/ Turmalina) - Entrº BR/451 (P/ Carbonita)	61,0	Jequitinhonha-Mucuri	6 - Obra licitada	17/11/2022
MGC-367	Entrº CMG/451 (B) (p/Bocaiuva) - Couto de Magalhães de Minas	45,4	Jequitinhonha-Mucuri	8 - Obra Iniciada	27/08/2022
MG-409	Entrº BR-116 - Pavão	76,3	Jequitinhonha-Mucuri	8 - Obra Iniciada	01/01/2021
CMG-367	Entrº CMG/451 (A) (p/Carbonita) - Entrº CMG/451 (B) (p/Bocaiuva)	24,9	Jequitinhonha-Mucuri	8 - Obra Iniciada	12/08/2022
CMG-367	Couto de Magalhães de Minas - Diamantina	30,4	Jequitinhonha-Mucuri	6 - Obra licitada	24/02/2023
MG-105	Fronteira dos Vales - Entrº MG-205 (Joaíma)	13,6	Jequitinhonha-Mucuri	8 - Obra Iniciada	25/03/2023
LMG-719	Nanuque - Divisa MG/ES	8,3	Jequitinhonha-Mucuri	5 - Obra em licitação	28/08/2022

JEQUITINHO-MUCURI/MUCURI

Obras de recuperação funcional da BR-367
avançam no Vale do Jequitinhonha

INFRAESTRUTURA
E MOBILIDADE



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.



INFRAESTRUTURA
E MOBILIDADE



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.



seinfra_mg • Seguindo



seinfra_mg O DER-MG segue com as obras de recuperação funcional de 24,9 km da rodovia BR-367, trecho entre o entroncamento da MG-451, sentido Carbonita, até o entroncamento para o município de Bocaiúva, na região do Vale do Jequitinhonha.

As equipes de trabalho já concluíram os serviços de remendo profundo e tapa buracos em toda a extensão do trecho. No dia 15 de outubro, foi iniciado o serviço de reperfilamento, que é a aplicação de camada de massa asfáltica para correção de imperfeições, com previsão de ser concluído até dezembro.

Em seguida, na última fase da obra, será feita a aplicação de nova capa asfáltica e implantação de nova sinalização horizontal, além de reforço na sinalização vertical.

O prazo contratual para conclusão dos serviços é agosto de 2022 e o investimento é de R\$6,2 milhões.

#rodovia #obras #br367 #dama #governomg



Curtido por governomg e outras 126 pessoas

20 DE OUTUBRO



Adicione um comentário...

Publicar

INFRAESTRUTURA
E MOBILIDADE



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

SUL



Rodovia	Trecho	Extensão (km)	Região	Status	Previsão de Conclusão
MG-295	Entrº BR/381 (Cambuí) - Senador Amaral	15,3	Sul de Minas	8 - Obra Iniciada	10/10/2022
LMG-883	Entrº MG/347 - Dom Viçoso	19,8	Sul de Minas	8 - Obra Iniciada	10/10/2022
MG-295	Entrº MG/173 (Paraisópolis) - Consolação	17,4	Sul de Minas	8 - Obra Iniciada	27/08/2022
MG-295	Entrº BR381 (Cambuí) X Consolação	17,0	Sul de Minas	0 - Convênio	01/01/2021

MAIS DE 50KM DE
RECUPERAÇÃO

MAIS DE R\$40 MI
DE
INVESTIMENTOS!

TRIÂNGULO/ALTO DO PARANAÍBA



**MAIS DE R\$115
MI DE
INVESTIMENTOS!**

**MAIS DE 350KM DE
RECUPERAÇÃO**

Rodovia	Trecho	Extensão (km)	Região	Status	Previsão de Conclusão
MGC-497	Entrº BR/365-452 (Uberlândia) - Entr BR/153 (Prata)	77,6	Triângulo / Alto Paranaíba	6 - Obra licitada	24/02/2023
MG-190	Final Perímetro Urbano Abadia dos Dourados - Entrº BR/365 (P/Uberlândia)	58,3	Triângulo / Alto Paranaíba	6 - Obra licitada	24/02/2023
MG-255	Entrº P/Itapajipe - Entrº MGC/497 (Iturama)	91,7	Triângulo / Alto Paranaíba	5 - Obra em licitação	24/02/2023
LMG-764 / MGC-352	Entrº MG/352 - Entrº LMG/764 - Tiros	38,0	Triângulo / Alto Paranaíba	4 - Obra a licitar	01/01/2021
MG-428	Entrº BR/262 (Araxá) - Div. MG-SP	97,1	Triângulo / Alto Paranaíba	4 - Obra a licitar	09/03/2022
MG-188	Coromandel - Patrocínio	61,0	Triângulo / Alto Paranaíba	4 - Obra a licitar	08/10/2022
MG-188	Paracatu - Guarda Mor	72,0	Triângulo / Alto Paranaíba	4 - Obra a licitar	08/10/2022
LMG-827	Pratinha - Entrº BR-262	25,0	Triângulo / Alto Paranaíba	4 - Obra a licitar	09/09/2022
MG-190	Entrº MGC-464 (Sacramento) - Entrº BR-262	28,8	Triângulo / Alto Paranaíba	4 - Obra a licitar	09/09/2022
LMG-733	Entrº MGC/455 (Pirajuba) - Frutal	4,0	Triângulo / Alto Paranaíba	5 - Obra em licitação	24/02/2023
MGC-455	Campo Florido - Pirajuba	5,1	Triângulo / Alto Paranaíba	5 - Obra em licitação	24/02/2023
MGC-455	Trevo de Pirajuba	0,5	Triângulo / Alto Paranaíba	5 - Obra em licitação	24/02/2023
MG-414	Distrito Amanhece - Araguari x Anhanguera (GO)	24,3	Triângulo / Alto Paranaíba	3 - Projeto em andamento	29/01/2024

TRIÂNGULO/ALTO DO PARANAÍBA

Governador detalha obras de recuperação na
MGC-497, entre Uberlândia e Prata



INFRAESTRUTURA
E MOBILIDADE



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.



seinfra_mg • Seguindo



seinfra_mg O governador Romeu Zema anunciou, na última sexta-feira (29/10), a realização das obras de recuperação da MGC-497 no trecho de 77 quilômetros entre as cidades de Uberlândia (BR-365/452) e Prata (BR-153). A intervenção é uma demanda da população e trará melhorias no acesso aos municípios e região.

O contrato com a empresa vencedora foi assinado por intermédio do DER-MG.

O valor estimado do investimento é de R\$ 37 milhões, incluindo material para asfaltamento, supervisão e acompanhamento dos trabalhos.

Saiba mais em www.infraestrutura.mg.gov.br

#obras #rodovias #infraestrutura #der #governomg

5 sem



Curtido por gabriel.fajardo e outras 40 pessoas

3 DE NOVEMBRO



Adicione um comentário...

Publicar

OBRAS VIÁRIAS DO DER-MG



INFRAESTRUTURA
E MOBILIDADE



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

OBRAS VIÁRIAS CONCLUÍDAS



EMPREENDIMENTO	RODOVIA	EXTENSÃO	VALOR	CONCLUSÃO
AEROPORTO DE IPATINGA (SANTANA DO PARAÍSO)	BR-458	2 KM	R\$ 14.223.431,30	NOV-2021
GOIANÁ, INTERSEÇÃO ENTR. BR-040 (BARREIRA DO TRIUNFO) - JOÃO FERREIRA	AMG-3085	-	R\$ 2.700.000,00	SET-2021
JACUTINGA, INTERSEÇÕES NA MG-290 (ACESSO AO DISTRITO INDUSTRIAL) (VERALLIA)	MG-290	1,3 KM	R\$ 6.370.379,00	DEZ-2021
TOTAL			R\$ 23.293.810,00	

OBRAS CONCLUÍDAS



AEROPORTO DE IPATINGA

INFRAESTRUTURA
E MOBILIDADE



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

OBRAS CONCLUÍDAS



GOIANÁ, INTERSEÇÃO ENTR. BR-040

OBRAS CONCLUÍDAS



JACUTINGA, INTERSEÇÕES NA MG-290

OBRAS VIÁRIAS EM ANDAMENTO



EMPREENDIMENTO	RODOVIA	EXTENSÃO	VALOR	EXPECTATIVA DE CONCLUSÃO
ANTÔNIO CARLOS - BIAS FORTES (COMPLEMENTAÇÃO)	MG-135	5 KM	R\$ 15.379.113,00	DEZ-22
CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO - SERRO E OAE'S (COMPLEMENTAÇÃO)	MG-010	25,6 KM	R\$ 43.812.400,00	JUN-22
GOIANÁ, CONDICIONANTES LICENCIAMENTOS AMBIENTAIS DO TRECHO ENTR. BR-040 (BARREIRA DO TRIUNFO)	AMG-3085		R\$ 11.940.000,00	JUN-22
INHOTIM ACESSO (BRUMADINHO)	LMG-875	3,6 KM	R\$ 50.000.000,00	MAI-22

OBRAS VIÁRIAS EM ANDAMENTO



EMPREENHIMENTO	RODOVIA	EXTENSÃO	VALOR	EXPECTATIVA DE CONCLUSÃO
PAVÃO - ENTR. BR-116 (RECUPERAÇÃO FUNCIONAL)	MG-409	76,1 KM	R\$ 42.976.352,10	NOV-22
SÃO JOSÉ DO GOIABAL (ENTR. BR-262) - PARQUE ESTADUAL RIO DOCE - CAVA GRANDE (TIMÓTEO)	LMG-760	50 KM	R\$ 146.472.120,00	SET-22
CANABRAVA - ENTR. MG-181 (PONTE RIBEIRÃO CACHORRO, RODOVIA LMG-698)	LMG-698	56,00 X 10,00 M	R\$ 2.786.287,00	JUL-22
MERCÊS - RIO POMBA (PONTE RIO SÃO DOMINGOS)	MGC-265	42,90 X 10,30 M	R\$ 4.560.127,88	SET-22
PORTO BURITI - ENTR. BR-040 (JOÃO PINHEIRO) (PONTE RIBEIRÃO EXTREMA)	LMG-690	31,00 X 10,00 M	R\$ 1.624.506,02	MAI-22


OBRAS VIÁRIAS EM ANDAMENTO



EMPREENDIMENTO	RODOVIA	EXTENSÃO	VALOR	EXPECTATIVA DE CONCLUSÃO
SERRO - MILHO VERDE (PTE RIB. TRÊS BARRAS)	Municipal	35,20 X 10,30 M	R\$ 1.700.000,00	DEZ-21
CATAGUASES	de Contorno	6,4 KM	R\$ 16.700.000,00	MAI-22
MONTES CLAROS - IMPLANTAÇÃO VIAS LATERAIS ANEL RODOVIÁRIO SUL	de Contorno	9,3 KM	R\$ 16.730.640,00	FEV-22
SETE LAGOAS (ANEL VIÁRIO) (COMPLEMENTAÇÃO)	de Contorno	3,3 KM	R\$ 6.301.393,00	JUL-22
UBERLÂNDIA (CONTORNO SUL) (COMPLEMENTAÇÃO)	de Contorno	2,5 KM	R\$ 20.781.319,00	DEZ-22



PARCERIAS COM O SETOR PRIVADO




INFRAESTRUTURA
E MOBILIDADE



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

PARCERIAS COM O SETOR PRIVADO



- Protocolo de Intenções nº 16/2018, assinado com a SIAMIG
- Somente empresas sucroalcooleiras que aderirem ao protocolo

- Decreto Estadual nº 48.207 de 16 de junho de 2021
- Qualquer empresa contribuinte do ICMS com projeto de instalação ou expansão no Estado

PARCERIAS COM O SETOR PRIVADO



Desenvolvimento do
setor sucroalcooleiro

OBRAS CONCLUÍDAS – R\$ 25,7 milhões

Ano da entrega	Obra	Valor	Abrangência geográfica (municípios ou região)
2020	Construção de ciclovia ligando o IFMG ao Centro, na rodovia LMG-827, em Bambuí. Obra realizada pela Bambuí Bioenergia SA em parceria com o Governo de Minas	1.421.681,50	Bambuí
2021	Complementação das obras de melhoramento e pavimentação na rodovia LMG-509, trecho Entrª MG-427 - Conceição das Alagoas, com 18,54 km. Obra realizada pela Usina Delta em parceria com o Governo de Minas	2.782.728,17	Conceição das Alagoas
2021	Conclusão das obras de implantação de Passagem Inferior na rodovia MG-427. Obra realizada pela Usina Delta em parceria com o Governo de Minas	2.340.217,48	Conceição das Alagoas
2021	Complementação das obras de melhoramento e pavimentação na rodovia LMG-799, no trecho Entrª de Conceição das Alagoas - Distrito de Capelinha do Barreiro, com 12,5 km de extensão. Obra realizada pela Usina Delta em parceria com o Governo de Minas	12.500.000,00	Triângulo Mineiro
2021	Recuperação funcional da rodovia MG-427, em pontos selecionados compreendidos entre o KM 25 (Trevo de Miguelópolis) até o KM 40 (Trevo de Água Comprida). Obra realizada pela Usina Delta em parceria com o Governo de Minas	1.985.464,83	Triângulo Mineiro
2021	Construção de ponte sobre o Rio Cabaçal na estrada vicinal 325, município de Veríssimo. Obra realizada pela CMAA - Usina Vale do Pontal em parceria com o Governo de Minas	2.622.578,06	Veríssimo
2021	Construção de Trevo de Acesso que interliga a LMG-726 à BR-365. Obra realizada pela WD Agroindustrial em parceria com o Governo de Minas	2.028.461,63	Noroeste

INFRAESTRUTURA
E MOBILIDADE



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

PARCERIAS COM O SETOR PRIVADO

Desenvolvimento do
setor sucroalcooleiro

OBRAS CONCLUÍDAS

Complementação da
pavimentação da LMG-799



Complementação da
pavimentação da LMG-509



Recuperação do pavimento na
MG-427



Passagem inferior na MG-427



INFRAESTRUTURA
E MOBILIDADE



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

PARCERIAS COM O SETOR PRIVADO

Desenvolvimento do
setor sucroalcooleiro

Construção de Ponte sobre o
Rio Cabaçal em Veríssimo



OBRAS CONCLUÍDAS

Trevo de Acesso que interliga
a LMG-726 à BR-365



INFRAESTRUTURA
E MOBILIDADE



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.



OBRIGADO

**SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA E
MOBILIDADE
SEINFRA/MG**



Unidade PPP
Minas Gerais
Concessões e Parcerias

www.infraestrutura.mg.gov.br

www.parcerias.mg.gov.br

INFRAESTRUTURA
E MOBILIDADE



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.