

# MONITORAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

## Programa 132 Desenvolvimento de Infraestrutura Municipal



**ASSEMBLEIA  
DE MINAS**  
Poder e Voz do Cidadão

# **Programa 132 Desenvolvimento de Infraestrutura Municipal**

MONITORAMENTO DE  
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

**Gerente do Programa: Álvaro Eduardo Goulart**

**Rede do Programa: Infraestrutura Urbana**

**Objetivo do Programa: Fomentar o desenvolvimento municipal através de investimentos em infraestrutura viária e equipamentos públicos visando a melhoria da qualidade de vida da população.**

**Ações que compõe o Programa:**

- Ação 1; 1107- Apoio aos municípios em intervenções de infraestrutura urbana e rural.
- Ação 2; 1155 - Requalificação urbana e ambiental e controle de cheias do córrego Ferrugem
- Ação 3; 4310 - Prevenção em áreas de risco afetadas pelas chuvas.
- Ação 4; 4670 - Fornecimento de elementos estruturais para apoio a infraestrutura municipal.
- Ação 5; 1343 - Urbanização de favelas e revitalização do Arrudas/Tereza Cristina.

# Monitoramento da execução

MONITORAMENTO DE  
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

AÇÃO : 1107 - APOIO AOS MUNICÍPIOS EM INTERVENÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

Produto : INTERVENÇÃO REALIZADA

Unidade de Medida : UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%	Programado PPAG	Executado Jan/Jun	%
Central	1	1	100,00	282.000,00	4.653.220,00	1.776,04
Centro Oeste	0	1	-	140.000,00	100.000,00	71,43
Estadual	0	0	-	16.742.000,00	0,00	0,00
Jequitinhonha / Mucuri	0	0	-	951.000,00	0,00	0,00
Noroeste de Minas	0	0	-	1.000,00	0,00	0,00
Sul de Minas	0	1	-	750.000,00	2.000.000,00	266,67
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>300,00</b>	<b>18.846.000,00</b>	<b>6.753.220,00</b>	<b>35,83</b>

# Principais entregas – Janeiro/2013 a Junho /2013

MONITORAMENTO DE  
POLÍTICAS PÚBLICAS 2013

**Obra 1:** Juruaia - convênio 13/2012 Construção do Pavilhão Multiuso de Eventos –Construção de centro de eventos no perímetro urbano.

Valor Total do Convênio: R\$ 4.040.000,00

Convênio assinado, minuta enviada pra prefeitura.

Repasse de dinheiro feito em 2 parcelas de R\$ 2.000.000,00 . Primeira parcela paga 15/03/2013.

Obra em andamento.

**Obra 2:** São Roque de Minas – convenio 070/2012 – Reforma do clube municipal;

Reforma do clube recreativo

Valor Total do Convênio: R\$ 248.601,02

Convênio assinado, minuta enviada pra prefeitura.

Repasse de dinheiro feito em 2 parcelas de R\$ 100.000,00 . Primeira parcela paga em 28/06/2012 .

Obra em andamento.

**Obra 3:** Contagem - convenio 12.059/2012 - Remoção e reassentamento de famílias em função de obras publicas integrantes do Programa de despoluição da Lagoa da Pampulha

Valor Total do Convênio: R\$ 6.738.000,00

Decreto de Utilidade Pública elaborado. Edital dos edifícios para reassentamento publicado.

Previsão de início: 2014

**Obra 3.1:** Belo Horizonte – Conjunto Nova União – Desapropriação de famílias  
Transferência do montante de R\$ 1.100.000,00 a PBH