

PPAG 2012- 2015 – Monitoramento Janeiro a Junho de 2012													
Rede de Infraestrutura													
PROGRAMA 035 - MINAS LOGÍSTICA													
AÇÃO COD.	DESCRIÇÃO	FINALIDADE	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META FINANCEIRA 2012				META FISICA 2012				EMENDAS
					(A) PREVISTA (LOA) ¹	(B) LOA + CRÉDITOS ²	(C) REALIZADA JAN A JUN ³	% C/B	(D) PREVISTA	(E) REPROGRAMA MADA	(F) REALIZADA JAN A JUN	% F/E	
1110	CAMINHOS DE MINAS	PAVIMENTAR LIGAÇÕES FALTANTES ENTRE MUNICÍPIOS QUE GUARDAM RELAÇÕES COMERCIAIS E NECESSITAM DO INTERCÂMBIO PERMANENTE DE PRODUTOS, SERVIÇOS E PESSOAS.	MUNICÍPIO ATENDIDO	MUNICÍPIO	100.010.000,00	444.702.012,15	91.648.070,52	20,61	13	13	3	23,08	
1257	NOVA METRÓPOLE - EXPANSÃO DA MOBILIDADE URBANA NA RMBH	PERMITIR AOS CIDADÃOS, COMUNIDADES E EMPRESAS ACESSAR OS SERVIÇOS, EQUIPAMENTOS E OPORTUNIDADES QUE OFERECE A RMBH, CONTRIBUINDO PARA TORNÁ-LA MAIS COMPETITIVA E REFORÇANDO SEU PAPEL DE LIDERANÇA NO CENÁRIO ESTADUAL E PROTAGONISMO NO CENÁRIO NACIONAL	ESTUDO E PROJETO ELABORADO	ESTUDO / PROJETO	1.000.000,00	1.553.599,01	0,00	0,00	2	2	-	0	
4657	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA	AUMENTAR A QUALIDADE DO PAVIMENTO GARANTINDO MELHORIAS NAS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE DAS RODOVIAS CONTEMPLADAS NO PROGRAMA	EXTENSÃO DE RODOVIA CONSERVADA	QUILÔMETRO	359.187.114,00	445.925.368,58	202.519.049,46	45,42	24.765	24.765	24.765	100	

1) Crédito inicial - é a dotação orçamentária aprovada na Lei Orçamentária Anual – LOA/2012

2) Crédito autorizado - é o crédito aprovado na LOA e posteriormente suplementado ou anulado mediante abertura de crédito adicional.

3) Despesa realizada - é o valor correspondente à execução orçamentária das ações do programa, que, durante o exercício, coincide com a despesa liquidada.