



O Futuro de Minas passa pela Assembléia



**PPAG**

**Plano Plurianual de  
Ação Governamental  
2008/2011**



**Plano Plurianual de  
Ação Governamental – PPAG**



ASSEMBLÉIA DE MINAS  
**O Poder do Cidadão**

O futuro de Minas passa pela Assembleia

# Monitoramento do PPAG 2008-2011

Projeto Estruturador: ProAcesso

Órgão Responsável: Secretaria de Estado de  
Transportes e Obras Públicas

Gerente do Projeto: Marcos Antônio Frade



## Objetivo do Projeto

Propiciar a ligação pavimentada de todos os municípios mineiros.



## Escopo do Projeto

Melhoria da acessibilidade de 225 municípios de pequeno porte (sendo 219 de responsabilidade do Estado de Minas Gerais e 6 do DNIT), através da pavimentação de suas ligações à rede rodoviária principal.



## Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG



ASSEMBLÉIA DE MINAS  
O Poder do Cidadão

O futuro de Minas passa pela Assembleia

**Ação:** 1306 - MELHORIA DA ACESSIBILIDADE DE MUNICÍPIOS DE PEQUENO PORTE

**Produto:** *MUNICÍPIO ATENDIDO*

**Unidade de Medida:** *MUNICÍPIO*

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan a Abr	%	Programado PPAG	Executado Jan a Abr	%
Alto Paranaíba	0	0	0,00	0,00	1.470,00	-
Central	1	0	0,00	30.993.932,00	3.262.328,27	10,53
Centro Oeste	1	0	0,00	83.183.801,00	769.063,82	0,92
Estadual	0	0	0,00	0,00	2.374.454,73	-
Jequitinhonha / Mucuri	1	1	100,00	92.443.775,00	47.295.517,74	51,16
Mata	4	0	0,00	121.077.063,00	8.070.703,68	6,67
Noroeste de Minas	0	0	0,00	0,00	1.605.530,16	-
Norte de Minas	2	2	100,00	92.443.775,00	23.315.844,70	25,22
Rio Doce	6	1	16,67	92.443.776,00	8.602.749,18	9,31
Sul de Minas	16	0	0,00	73.520.326,00	3.983.402,86	5,42
Triângulo	0	0	0,00	0,00	4.930,00	-
<b>Total</b>	<b>31</b>	<b>4</b>	<b>12,90</b>	<b>586.106.448,00</b>	<b>99.285.995,14</b>	<b>16,94</b>



## Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG



ASSEMBLÉIA DE MINAS  
O Poder do Cidadão

O futuro de Minas passa pela Assembleia

**Ação:** 1307 - MELHORIA DE LIGAÇÕES E ACESSOS EM RODOVIAS DO VALE DO RIO DOCE

**Produto:** EXTENSÃO DE RODOVIA RECUPERADA      **Unidade de Medida:** QUILÔMETRO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan a Abr	%	Programado PPAG	Executado Jan a Abr	%
Central	40	0	0,00	15.007.850,00	3.451.882,29	23,00
Rio Doce	87	22	25,29	25.992.150,00	9.344.313,99	35,95
<b>Total</b>	<b>127</b>	<b>22</b>	<b>17,32</b>	<b>41.000.000,00</b>	<b>12.796.196,28</b>	<b>31,21</b>



## Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG



ASSEMBLÉIA DE MINAS  
O Poder do Cidadão

O futuro de Minas passa pela Assembleia

**Ação:** 1308 - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE LIGAÇÕES RODOVIÁRIAS EM CONVÊNIO COM A UNIÃO

**Produto:** RODOVIA MELHORADA/PAVIMENTADA      **Unidade de Medida:** QUILOMETRO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan a Abr	%	Programado PPAG	Executado Jan a Abr	%
Rio Doce	1	0	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG



ASSEMBLÉIA DE MINAS  
O Poder do Cidadão

O futuro de Minas passa pela Assembleia

**Ação:** 1352 - MELHORIA DE ACESSO AOS PARQUES

**Produto:** VIA DE ACESSO MELHORADA

**Unidade de Medida:** QUILÔMETRO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan a Abr	%	Programado PPAG	Executado Jan a Abr	%
Central	7	0	0,00	3.479.805,00	0,00	0,00
Estadual	0	0	0,00	0,00	53.032,54	-
Mata	56	4	7,14	26.894.341,00	0,00	0,00
Rio Doce	9	0	0,00	4.259.722,00	0,00	0,00
Sul de Minas	18	0	0,00	8.663.132,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>90</b>	<b>4</b>	<b>4,44</b>	<b>43.297.000,00</b>	<b>53.032,54</b>	<b>0,12</b>





## Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG



ASSEMBLÉIA DE MINAS  
O Poder do Cidadão

O futuro de Minas passa pela Assembleia

### Observações:

Status	Acesso
Em Licitação	22
Em Contratação	3
Contratada	3
Em Andamento	82
Concluída	109
DNIT <sup>(1)</sup>	6
<b>Total</b>	<b>225</b>

*(1) No acesso para Dom Bosco, 10,6km são de responsabilidade do Estado e a obra encontra-se em andamento. Os 26,7km restantes estão dependendo de execução pelo DNIT (Rodovia Federal BR-251).*