MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA

PÁTRIA AMADA BRASIL GOVERNO FEDERAL

TERMO DE COMPROMISSO 06/2019

AEROPORTO REGIONAL VALE DO AÇO MG

JUNHO/2021

Aeroporto Regional do Vale do Aço/MG

Objeto: Restauração do Pavimento da Pista de Pouso e Decolagem, Taxiways e Pátio de Aeronaves e Execução da Nova Sinalização Horizontal das Taxiways e Pátio de Aeronaves do Aeroporto Regional do Vale do Aço – Região de Ipatinga (SBIP), localizado no município de Santana do Paraíso/MG

TC 06/2019

- **Celebrado em**: 27/12/2019
- **Prazo de Vigência**: 720 dias
- **Data prevista para a conclusão do instrumento**: 16/12/2021
- **Valor do instrumento**: R$ 13.239.483,15 (90,64% União e 9,36% Estado de Minas Gerais)
- **Valor já repassado**: R$ 2.400.000,00 (próximos desembolsos previstos: R$ 8.271.081,68 em Julho/Agosto e R$ 1.328.918,32 em Outubro)
- **Saldo de Empenho em RAP:** R$ 3.100.000,00 (R$ 600.000,00 de 2019 e R$ 2.500.000,00 de 2020)
- **Utilização comprovada até o momento**: 0% (Não houve comprovantes de medições enviados)
- **Situação atual**: Em execução. Fase de escavação e remoção da camada granular em andamento. Já houve retirada da escória e também foram iniciadas as obras do muro de contenção

Serviços em Andamento

#concretiza
BRASIL

MINISTÉRIO DA
INFRAESTRUTURA

PÁTRIA AMADA
BRASIL
GOVERNO FEDERAL